

RO.I.0012.4.2.2021

**Protokół Nr 2/2021  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
z dnia 2 marca 2021 r.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy Komisji.
3. Kontrola przetargów na inwestycje oraz inwestycji prowadzonych w 2020 roku i wniosków o dotacje.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.

**Do pkt 1**

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum (5 obecnych) dokonała Przewodnicząca Komisji Radna Pani Halina Krzewina.

**Do pkt 2**

Przewodnicząca Komisji odczytała porządek obrad komisji. Radni nie zgłosili propozycji zmian w związku z tym porządek obrad komisji pozostaje bez zmian.

**Do pkt 3**

Na podstawie Statutu Gminy Rojewo Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

1. Halina Krzewina – Przewodnicząca
2. Grzegorz Lewandowski – Członek
3. Piotr Nowicki – Członek
4. Danuta Siemianowska – Członek
5. Roman Słowik – Członek

działając z imiennego upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Rojewo z dnia 25 lutego 2021 r. dokonała na dzisiejszym posiedzeniu kontroli przetargów na inwestycje oraz inwestycji przeprowadzonych w 2020 roku i wniosków o dotacje.

Członkowie Komisji Rewizyjnej, pracownicy Referatu inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych zajmujący się przetargami na inwestycje oraz inwestycjami i wnioskami



o dotacje Pan Leszek Wołakiewicz, Pani Paulina Kaźmierska oraz Pan Wójt Rafał Żurowski przeprowadzili kontrolę przetargów przeprowadzonych w 2020 r. oraz wniosków o dotacje.

Radna Pani Halina Krzewina zapytała do kiedy jest czas realizacji projektów.

Pani Paulina Kaźmierska odpowiedziała, że do czerwca, może zostaną przedłużone do końca roku.

Radna Pani Danuta Siemianowska zapytała od kiedy są realizowane.

Pani Paulina Kaźmierska poinformowała, że od stycznia 2020 r.

Radna Pani Danuta Siemianowska zapytała czy zakupiona ilość laptopów jest wystarczająca oraz ile wniosków wpłynęło.

Pani Paulina Kaźmierska odpowiedziała, że o to należy zapytać szkoły oraz SZOiK, ponieważ nie posiada takich informacji. Kupowaliśmy jak najlepsze laptopy.

Pan Wójt poinformował, że szkoły mają zawarte umowy z rodzicami którzy wzięli laptopy dla dzieci.

Pan Roman Słowik zapytał ile razem laptopów zakupiono.

Pani Paulina Kaźmierska odpowiedziała, że 58 sztuk laptopów.

Następnie omówiono temat przetargów i inwestycji w 2020 roku.

Pan Wójt poinformował, że po przetargu koszt drogi Topola-Liszkowo się zmniejszył. Społeczeństwo chce boiska w Rojewicach więc gmina zobowiązała się je wykonać.

Kolejnym tematem, który poruszono było odśnieżanie dróg gminnych w trakcie tegorocznej zimy.

Pan Leszek Wołakiewicz powiedział, że w OSP Rojewice w 2020 roku został wymieniony piec oraz zbudowano przyłączy wodociągowe.

#### **Do pkt 4**

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Pani Danuta Siemianowska zauważyła, że po zimie w drogach zrobiło się bardzo dużo dziur.

Radna Pani Halina Krzewina natomiast zwróciła uwagę na wyrzucane śmieci po rowach oraz rozlewisko w Rojewie.

Pan Wójt poinformował, że czekamy na remont tej drogi, ponieważ to droga wojewódzka.

Radny Pan Roman Słowik zapytał czy stan skrzyżowania w Rojewie został zgłoszony.

Pan Wójt odpowiedział, że tak dziury zostały zlikwidowane natomiast wybiły się ponownie.



Pani Halina Krzewina zauważyła, że nie wszyscy mieszkańcy otrzymali książeczki. Zaproponowała aby robić weryfikację ile osób w gospodarstwie a ile zadeklarowanych.

Pan Wójt poinformował, że można wezwać do weryfikacji mieszkańców. Jeśli pojawi się donos wtedy sprawdzamy.

Radna Pani Halina Krzewina zauważyła, że mieszkańcy bardzo ładnie segregują odpady.

Pan Wójt zwrócił uwagę, że ilość zrealizowanych projektów i inwestycji w 2020 r. była bardzo dobra, to był trudny czas pandemii. W 2020 roku był realizowany również fundusz sołecki.

Radna Pani Halina Krzewina powiedziała, że dużo było środków zewnętrznych a wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane.

### Do pkt 5

Na tym posiedzenie zakończono.

Pdpisy Komisji:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Halina Krzewina      | Przewodnicząca |
| 2. Grzegorz Lewandowski | Członek        |
| 3. Piotr Nowicki        | Członek        |
| 4. Danuta Siemianowska  | Członek        |
| 5. Roman Słowik         | Członek        |

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

Protokołowała



Magdalena Świdowska



LP	NAZWA PROJEKTU	DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE	KOSZT CAŁKOWITY	DOTACJA
1	Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo; zakup 25 sztuk rośliny wysadzonych przy drogach gminnych	03.09.2020	3 187,54	1 418,77
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo; Budowa 43 sztuk - pożyczka	23.12.2020	608 235,00	179 849,65
3	Wymiana źródła ciepła w OSP Rojewice; wymiana istniejącego źródła ciepła na kocioł 19 kW	07.09.2020	25 461,00	15 000,00
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo; Budowa 43 sztuk, koszt kwalifikowalny budowy i opracowania dokumentacji projektowych	22.06.2020	635 737,80	314 650,35
5	Zdalna szkoła; Zakup 33 laptopów dla szkół podstawowych na terenie Gminy Rojewo	21.04.2020	59 994,00	59 994,00
6	Zdalna szkoła plus; Zakup 25 sztuk laptopów i myszek dla szkół podstawowych na terenie gminy Rojewo	25.05.2020	55 000,00	55 000,00
7	WiFi4EU; Bezprzewodowa sieć WiFi obejmująca 12 punktów na terenie gminy	06.10.2020	15 000,00 Euro* - 68 100,00 zł	15 000,00 Euro* - 68 100,00 zł
8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie (RFIL3); Dofinansowanie wkładu własnego	w ocenie	3 045 216,25	500 000,00
9	Budowa drogi gminnej nr 150207C Rojewo-Wybranowo; dofinansowanie wkładu własnego	w ocenie	3 432 897,90	1 000 000,00
10	Budowa drogi gminnej nr150206C Liszkowo-Topola (RFIL1); Dofinansowanie wkładu własnego (budowa i nadzór inwestorski)	01.09.2020	1 479 645,73	500 000,00
11	Budowa drogi gminnej nr150206C Liszkowo-Topola (FDS); budowa i nadzór inwestorski	21.12.2020	1 479 645,73	739 822,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie (RPO)	15.09.2020	3 045 216,25	2 250 000,00
12	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG	22.04.2020	25 719,38	19 455,00
13	Budowa boiska sportowego w Rojewicach (LGD)	w ocenie	166 392,81	63 605,00
14	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuitkiej Strudze i Rojewicach (LGD)	w ocenie	113 936,69	72 497,00
15	Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo	28.05.2019	775 736,02	659 375,61
16	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo	29.11.2019	244 847,15	220 362,43
	SUMA		10 063 772,27 zł	6 719 129,81 zł
17	Program Czyste Powietrze - 16 szt. (2019 - 1; 2020 - 12; 2021 - 3)	19.09.2019	-	-

\*kurs euro 02.03.2020 - 4,54 zł





## Realizacja inwestycji 2020

### 1. „Wykonanie projektu doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Rojewo i Płonkowo oraz oświetlenie łuku drogi DW246 w miejscowości Płonkówko”.

W dniu 01.06.2020 r. podpisano umowę nr 01/PD/2019 z Biurem Projektowo Inżynieryjnym PRO-ELEKTRO Przemysław Proczek z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Marusarzówny 1/15, na kwotę: 11.685,00 zł brutto, termin realizacji 6 miesięcy od otrzymania warunków z ENEA Operator.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej dla zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Rojewo i w miejscowości Płonkowo, oraz oświetlenie łuku drogi DW 246 w miejscowości Płonkówko”.

Kosztyorysy ofertowe na poszczególne zadania:

- 1) Przejście dla pieszych w miejscowości Płonkowo – 22.838,81 zł.
- 2) Przejście dla pieszych w miejscowości Rojewo skrzyżowanie – 23.478,92 zł
- 3) Przejście dla pieszych w miejscowości Rojewo droga gminna – 22.304,00 zł
- 4) Oświetlenie łuku drogi w miejscowości Płonkówko – 26.927,09 zł

### 2. „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbie”

W dniu 10.09.2020 r. podpisano umowę, na kwotę: 5.904,00 zł brutto, termin realizacji do dnia 15.09.2020 r., inwestycja została zrealizowana w terminie.

Przedmiotem zamówienia była budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbie z rur PE  $\varnothing$  32 mm o długości 88,70 mb wraz z zestawem wodomierzowym.

Koszty realizacji:

- 1) Mapa do celów proj. i inwentaryzacja geodezyjna – 1356,00 zł
  - 2) Opracowanie projektu budowlanego – 2.000,00
  - 3) Roboty budowlane – 5.904,00 zł
  - 4) Opłaty do Nadleśnictwa z dzierżawę gruntu – 1.691,17 zł
  - 5) Opłata notarialna za służebność przesyłu – 605,18 zł
- Razem: 11.556,35 zł

### 3. „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Glinki”

Inwestycja zrealizowana w dniu 21.12.2020 r., wykonano przyłącze wodociągowe z rur  $\varnothing$  63 mm o długości 515,00 mb wraz z zestawem wodomierzowym.

Koszty realizacji:

- 1) Mapa do celów projektowych – 2.029,50 zł
  - 2) Opracowanie projektu budowlanego – 7.000,00
  - 3) Roboty budowlane – 25.805,40 zł
- Razem: 34.834,90 zł

### 4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo”

W dniu 11.08.2020 r. podpisano umowę Nr 01/IB/2020 z EKOFIRMA Przemysław Gruszka z siedzibą ul. L. Waryńskiego 18A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 608.235,00 zł brutto, termin realizacji do 14.11.2020 r.

Przedmiotem realizacji umowy była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo, zakres robót obejmuje w szczególności dostawę wraz z montażem (tj. roboty ziemne oraz roboty instalacyjne), 43 sztuk biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo w m. Dąbie, Glinki, Glinno Wielkie, Jarki, Jaszczółtowo, Jurancice, Liszkowo, Liszkowice, Osiek Wielki, Rojewice, Stara Wieś, Topola, Zawiszyn, Żelechlin. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków będą pracować w technologii SBR - sekwencyjny reaktor biologiczny z odprowadzeniem ścieku oczyszczonego do ziemi poprzez studnie chłonne lub drenaż rozsączający.

Pożyczka z WFOŚiGW 179.849,65 zł

Dofinansowanie z PROW 328.878,00 zł

**5. „Budowa drogi gminnej nr 150206 C Liszkowo – Topola”**

W dniu 30.09.2020 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” ul. Budowlana 40, Inowrocław, na kwotę 1.452.708,73 zł brutto, termin realizacji do 15.12.2020 r. Przedmiotem zamówienia była budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na odcinku 2,064 km. Zakres inwestycji obejmował wykonanie jezdni o szerokości 4,0 m, z wykonaniem mijanek o długości 25 m i szerokości 5,0 m. Zakres robót obejmował także wykonanie skrzyżowania z drogą gminną 150207C z poszerzeniem szerokości jezdni na skrzyżowaniu do 5,0 m, oraz wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, a także budowę kanału technologicznego.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, ora z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 739.822,00 zł.

**6. Budowa boiska sportowego w Rojewicach.**

W dniu 29.10.2020 ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę przedmiotowego boiska, do dnia składania ofert tj. do 16.11.2020 r., złożoną jedną ofertę na kwotę 198.645,00, w budżecie gminy wraz z planowanym dofinansowaniem zakładano koszt realizacji do kwoty 104.448,56. Przetarg został unieważniony.

**7. Modernizacja budynku Urzędu Gminy**

W dniu 20.10.2020 r podpisano umowę z firmą AWPO Inowrocław na kwotę 110.313,60 zł.

Zakres wykonanych robót budowlanych:

- 1) Docieplenie stropodachu styropianem gr 15 cm wraz z pokryciem papa termozgrzewalną m<sup>2</sup> – 306,69,
- 2) Obróbki blacharskie m<sup>2</sup> – 6,38
- 3) Malowanie elewacji m<sup>2</sup> – 705,67
- 4) Przebudowa schodów, obłożenie stopni płytami promieniowanymi m<sup>2</sup> – 27,75

**8. Wymiana źródła ciepła w OSP Rojewice**

W dniu 23.11.2020 podpisano umowę z firma DAMEX na kwotę 20.700,00, kwota obejmowała montaż pieca c.o. na ekogroszek o mocy 19 kW, wraz z wykonaniem instalacji c.o. i montażem grzejników. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu

**9. Modernizacja Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Rojewie.**

W dniu 06.11.2020 podpisano umowę z firmą BOSTA na kwotę 69.221,72 zł

Zakres wykonanych robót budowlanych:

- 1) Wyrównanie ścian masą tynkarska – 293,36 m<sup>2</sup>
- 2) Wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowe
- 3) Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych
- 4) Montaż sufitu podwieszanego – 211,46 m<sup>2</sup>
- 5) Przełożenie opraw oświetleniowych – 8 kpl